




Gastroprovisorium auf Hochhaus-Parkdeck

in Zürich ZH

| ARCHITEKTUR | IMMOBILIEN | WOHNBAU | INDUSTRIE- UND GEWERBEBAU |
| UMBAU | LANDWIRTSCHAFT | INNENAUSBAU |

Inhalt

Objekt	4
.....	
Fakten zum Bau	5
.....	
Architektur & Planung	6
.....	
Schnitte und Dachaufsicht	8
.....	
Grundriss	10
.....	
Ökologie	12
.....	
Realisation	13
.....	
Bauablauf	13
.....	
Das fertige Objekt	18
.....	
Leistungen Strüby	22
.....	
Die Strüby Leistungsmodelle	22
.....	
Die Strüby Gesamtleistung	23
.....	
Standorte	24
.....	

Objekt

Ergänzungsbau als temporäres Personalrestaurant

Der eingeschossige Ergänzungsbau, der trotz seiner beschränkten Nutzungsdauer höchste Brandschutz- und Qualitätsansprüche erfüllen musste, wurde zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 auf dem Parkdeck des Hochhauses «zur Palme» erstellt. Das denkmalgeschützte Gebäude am Bleicherweg diente den 850 Beschäftigten eines international tätigen Versicherungskonzerns für zwei Jahre als vorübergehender Arbeitsplatz, währenddessen der Hauptsitz umfassend saniert wurde.



Fakten zum Bau

Objekt:	Gastroprovisorium auf Hochhaus-Parkdeck
Ort:	8002 Zürich ZH
Stockwerke:	1
Nutzung:	Gastroprovisorium als interner Verpflegungsbetrieb
Aussenfläche:	54 x 21 m
Bruttogeschossfläche:	999 m ²
Bauweise:	Holzelementbau auf bestehendes Parkdeck
Fassade:	Profilblech
Besonderheiten:	Bestandesgebäude Hochhaus zur Palme ist denkmalgeschützt.
Realisation:	Oktober 2025 – Februar 2026

Leistungen Strüby

Gesamtleistung: Architektur, Projektentwicklung, Engineering, Produktion, Realisation, Kundendienst, Gebäudeunterhalt

Architektur & Planung

Holzelementbauweise machte Projekt möglich


Ausschlaggebend für das Projekt waren aus statischer Sicht das geringe spezifische Gewicht der Holzelementbauweise sowie das kurze Zeitfenster, welches für die Montage der vorgefertigten Elemente zur Verfügung stand.

Nötig war dies aufgrund der vorhandenen knappen Platzverhältnisse für die Baustelleneinrichtung rund um das Gebäude, was zusätzlich temporäre Strassensperrungen nach sich zog.







Schnitte und Dachaufsicht




Schnitt A




Schnitt E




Schnitt B




Schnitt C




Schnitt D



Grundriss



2. Oberstock



Ökologie

FAKTEN ZUM OBJEKT

Schweizer Holz:	189 m ³
CO ₂ Speicherung:	199 t

Schweizer Holz – Nachhaltig und ökologisch

Die Strüby Unternehmungen nutzen pro Jahr rund 30 000 Kubikmeter Holz aus Schweizer Wäldern. Das Unternehmen bezieht das Holz aus der Region und lässt es vor Ort sägen und verleimen, bevor es weiterverarbeitet wird. Das einheimische Holz und die kurzen Wege führen zu einer hervorragenden Bilanz im Bereich der grauen Energie.

Holznutzung speichert CO₂


CO₂-Speicherung dank Holznutzung in der Schweiz – ganz im Sinne der Energieziele 2050. Schweizweit wachsen rund 10 Mio. m³ Holz pro Jahr nach, davon werden nur 4.5 Mio. m³ geerntet. Dadurch nimmt die Schweizer Waldfläche jährlich um 48 km² zu.






Realisation



Baustelleninstallation





Aufrichte








Innenausbau




Das fertige Objekt










Die Strüby Leistungsmodelle

Unsere Energie beziehen Sie nach Ihren Wünschen:



Die Komplexität von Bauvorhaben nimmt laufend zu, weil die Anforderungen seitens Gesetzgebers respektive an die Gebäudehülle, Haustechnik oder den Ausbaustandard stetig steigen. Die Bauherrschaft ist deshalb gut beraten, sich frühzeitig Gedanken zur Organisation von Planung und Bauausführung zu machen. Nur so kann schlussendlich ein vernünftiges Kosten-Nutzenverhältnis erzielt werden.

Bei Strüby sind innerhalb der Projektorganisation diverse Formen der Zusammenarbeit möglich. Diese beinhalten je nach Kundenbedürfnis eine unterschiedlich breite Palette an Leistungsmodulen. Innerhalb einer Gesamtleistungsvereinbarung – der ganzheitlichen Rundumversorgung – reichen diese von der Architektur über die Projektentwicklung, das Engineering, die Produktion, Realisation bis hin zum Kundendienst und Gebäudeunterhalt. Wer hingegen nur holzbautechnisches Know-how oder planerische Leistungen in Anspruch nehmen möchte, kann auf einen Holzbau- bzw. Generalplanerauftrag zurückgreifen.

Die Strüby Gesamtleistung

So einzigartig wie die Kundinnen und Kunden, so individuell sind auch ihre Ansprüche und Bedürfnisse an ein Bauprojekt. Ganz nach dem Leitsatz «Erfolgreich planen – mit Freude bauen» bietet Strüby ein umfassendes Gesamtleistungspaket an. Dieses kann sich von der Architektur über die Projektentwicklung, das Engineering, die Produktion, Realisation bis hin zur Nachbetreuung und zum Gebäudeunterhalt erstrecken, um vom professionellen und bewährten «Netzwerk Strüby» und von dessen Vorzügen profitieren zu können. Eng begleitet durch eine Bezugsperson aus den Bereichen Architektur und Projektentwicklung werden die Kundinnen und Kunden partnerschaftlich durch sämtliche Leistungsphasen geführt. Dies bildet eine wichtige Voraussetzung, um mehrgeschossige Bauten, Grossprojekte, aber auch kleinere Umbauten in bester Qualität, effizient, termin- und kostengerecht umzusetzen.





Schweiz

Strüby Konzept AG
Strüby Holzbau AG
Strüby Immo AG
 Steinbislin 2
 6423 Seewen SZ

T +41 41 818 35 70
info@strueby.ch
www.strueby.ch

Deutschland

STR Gesamtleistung GmbH
STR Engineering GmbH
 Steinerne Furt 76
 86167 Augsburg

T +49 (0) 821 - 74 82 93 00
info@strueby.de
www.strueby.de

Standorte Schweiz

Zürich-Flughafen ZH | Zug ZG | Wangen an der Aare BE | Sion VS | Seewen SZ | Root LU |
 Chur GR | Burgdorf BE | Bulle FR | Buchs ZH

Standorte Deutschland

Augsburg | Berlin